

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 7月 13日

天气: 晴

星期: 二

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南宁轨道交通3号线一期工程

监 理 工 作 情 况

验收检查直埋电缆沟, ① 深度0.8m, 合格.  
 ② 多处塌方, 底部有石块, 下午回填.  
 ③ 积水(沟内) 下午安排人排水.  
 E02, E03 楼五支架安装检查, 多处核间距不符合  
 设计要求, 支架按每层为快二次浇筑.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	南瑞电力设计有限公司	E01 E02, E03 支架安装, E04 楼五层支架安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 田国友

记录人: 田国友      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

