

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月12日

天气: 晴

星期: 日

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子南京熊猫现代服务光伏发电站项目

监
理
工
作
情
况

南京熊猫现代服务1.54MWp子项目:

验收支架基础预埋螺栓1100个,符合技术要求.

支架支墩预埋(现场浇筑),经检查,发现有:

- ①部分支墩有气孔, ②卡箍松动,固定不牢靠,导致部分成品支墩规格尺寸勾欠, ③要求尽快修复整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京
瑞能
电力
设计
有限
公司1.54MWp子项目: 预埋件U型螺栓进场1100个
支架基础支墩预埋 80个.其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

