

监 理 日 志

工程名称: 南京能核子南京能核现代船务码头建设现场

日期	2018 年 4 月 8 日 星期 日	气候	晴	气温	18-23°
监理人员动态:	能核子项目施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	施工现场人员 11 人				
施工机械动态:	无机械进场				
施工进度情况	E04 号楼支墩浇筑, E01 号楼电缆桥架等整改部位及数量见清单。				
检查发现的问题	电气班组进场 6 人。 监理带领电气班组施工人员在 E01 号楼到 5 层整改电缆桥架部位及桥架处需增加支撑部位并做标记, 以便整改和监理检查整改。				
处理措施、意见、结果	要求进场电气班组施工人员严格按照 E01 号楼整改方案进行。 对新进场人员进行了安全技术交底。				
协调内容或其他					
记录人	田同友		总监签阅	李维军	

