

监 理 日 志

工程名称: 承德县农村饮水安全工程

日期	2018年11月12日 星期四	气候	雾转雨	气温	13-11
监理人员动态:	范工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	范工现场整改11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	承德县农村饮水安全工程: ①土建班组下03号槽与站房连接 ②电气班组 E02号槽人工开挖结构跨线槽孔, 待乙方项目经理现场检查。				
检查发现的问题	部分整改部位未整改到位。范工现场已于班组现场指出, 并与承德电力设计有限公司经理及现场负责人进行沟通。				
处理措施、意见、结果	要求乙方负责人现场严格落实整改部位, 必须按照甲方提出的问题整改到位。				
协调内容或其他	承德电力设计有限公司经理与监理现场人员就两个子项图进行检查。				
记录人	田同有	总监签阅	李维军		

