

监 理 日 记 (野 墅)

日期: 2017年8月9日

星期: 三

天气: 多云

气温: 26℃~33℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇5MW农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

①综合楼装饰巡视:对室内吊顶检查要求龙骨间距、吊钩等施工符合图纸及规范要求,吊钩要稳固。对地面铺砖进行敲击检查,要求地砖不得出现空响、沉降不均等现象,整体要平整。对于墙体和围墙刮腻子后要打磨后补好墙面,才能进行涂料施工。要求墙面平整,不得出现裂缝脱落现象。②对光伏区进行巡视检查:4区、5区、18区进行桩基打孔及浇筑,要求浇筑时要振捣密实,桩头表面要压光。同组桩基桩头要在同一高度或同一坡度平整面上,需符合图纸设计。打孔不得倾斜,打孔深度及同组间距不得偏差较大,需符合图纸设计或规范要求。对44、46箱变基础平台钢筋绑扎检查,钢筋需符合设计,锚固、搭接长度要符合规范要求。对20区、29区支架安装检查要求螺栓拧紧,立柱倾斜度偏差要在允许范围内,斜梁角度为17度,同组要在同一平面上。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况中
广
核
西
光
二
能

- ① 综合楼室内天棚吊顶、地面铺砖、外墙粉刷、围墙刮腻子、电管、电线安装完工22人。
- ② 光伏区4、5、18区桩基打孔及浇筑砼。
- ③ 20、27、29区支架安装。
- ④ 44、46区箱变基础平台钢筋绑扎。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐怀康、王鑫

记录人:

王鑫

总监(总监代表):

孙富斌