

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 26℃ - 14℃

日期: 2017年10月1日

星期: 一

工程名称: 江都武塘至宁武镇500kV输电线路改造

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区并网送电流程及操作进行监督并要 求现场施工人员做好保护措施, 确保安全。 2. 进路道路回填时, 现场使用土为土和卵石, 而图代明确 要求采用卵石进行回填, 针对此现象监理项目部以书面 告知, 并拍照存档。 3. 预知桩主桩焊接时, 发现部分出现倾斜, 立即要求施工单 位整改, 并留有影像, 现场要求施工人员在施工过程中 必须边进行满焊, 且需确保立杆垂直。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 预知桩打桩21组, 累计完成396组 2. 支架安装25组, 累计完成2739组 3. 组件安装29组, 累计完成1986组 4. 围墙防盜网完成施工 5. 进路道路铺设碎石完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: <u>孙家斌</u> <u>马俊</u> <u>王磊</u> <u>李国平</u> 记录人: <u>孙家斌</u> 总监 (总监代表): <u>孙家斌</u>		