

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017 年 10 月 10 日

星期: 二

天气: 晴

工程名称: 洛德武岭至武镇500kv农光光伏电站

气温: 24℃-33℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ①. 检查站前浇筑混凝土, 要求振捣密实, 检查砼强度等级是否符合设计.
- ②. 检查光伏区支架、组件安装, 要求支架角度、朝向符合设计, 各连接处螺栓要紧固到位.
- ③. 组件安装要求平整度符合规范, 线条、间距等要具有美观性.
- ④. 对电缆线敷设进行检查, 要求线型敷设合理、美观性. 接头处做好防潮工作, 确保电缆线使用安全.
- ⑤. 对现场安全进行巡视, 要求吊车禁止带人, 吊车中严禁有人. 雷雨天气禁止施工, 高处作业做好防护措施.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中 广  
核 电  
二 兴  
三 能

- ① 5、12、14、33区支架、组件安装共40人.
- ② 5区、19区: 2流箱电缆线敷设共9人.
- ③ 46区打桩共计4人.
- ④ 12-14区电缆沟回填敷设共6人.

其  
它  
事  
项

上午来二车支架材料到现场.

本日现场监理人员

孙富武、马俊、王磊、徐健康

记录人:

徐健康

总监 (总监代表):

孙富武