

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: $23^{\circ}\text{C} \sim 33^{\circ}\text{C}$

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 三

工程名称: 溧水武家湾镇 5000 户光伏电网改造

监
理
工
作
情
况

- ① 对站前道路沿线进行巡视检查, 发现振捣不全面, 要求工人进行整改, 经提出后施工人员整改到位。
- ② 对光伏区支架、组件安装进行检查, 发现少数支架、组件倾斜角度不符合设计要求, 少数连接处螺栓未紧固到位, 经口头提出, 现场施工人员已全部整改到位。
- ③ 对现场汇流箱接线、接地焊接进行检查, 发现汇流箱电缆线施工不符合美观性, 线型放置不美观, 经口头提出, 施工人员已整改到位。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 2、3、5、12、33 区支架组件安装 45 人。
- ② 6、8 区箱变变压器电缆端接检查共 9 人。
- ③ 19 区汇流箱端接共计 6 人。
- ④ 46 区预制桁架顶焊接 2 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌