

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 10 月 12 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 24.5-32.2℃

工程名称: 溧水武陵区子武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	①对站前道路浇筑进行检查发现局部地方有振捣不均匀。要求施工人员进行重新振捣到位,及时提出现场人员整改到位。 ②对光伏区支架、组件进行检查巡视,发现少数支架倾斜角度偏差较大不符合设计。少数连接处螺栓未紧固到位。经现场提出施工人员已进行整改到位。 ③对汇流箱电缆敷设、端接进行检查:要求汇流箱内端接线路美观,符合设计规范要求。箱体封闭到位。 ④对电缆沟回填、铺设砖进行检查。要求电缆沟深度符合设计。砖铺满后才能回填。接地焊接到位。	
施 工 情 况	承包单位 中广核宜兴	施工内容及进度 ①不在站前道路施工共计9人。 ②3.5、12、14、33区支架、组件安装共56人。 ③4、7区箱逆度端接共计9人。 ④19区汇流箱端接共计6人。
其 它 事 项	上午来二车支架材料钢立柱。	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监(总监代表): 孙富斌