

## 监 理 日 记(周)

日期: 2017 年 10 月 13 日

星期: 五

工程名称: 乐德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

天气: 多云  
气温: 20°C~30°C

监理工作情况	① 对现场道路施工质量进行检查, 要求在施工中将基层捣合面, 压光抹平, 捣固后进行浇水养护, 已全部完成。	
	② 对现场光伏区支架立柱焊接情况进行检查, 要求预制板焊接立柱, 焊缝要饱满, 焊接需牢固, 焊渣清理干净, 立柱间距符合图纸设计, 偏差应在允许范围内。	
	③ 对支架、组件安装情况进行检查, 发现少数支架倾钭角度不符合设计要求, 连接处螺栓未牢固到位, 组件光伏板平整度不符合设计要求, 高压电缆头制作共 4 人, 光伏板与板之间的间距未调整好, 经口头提出, 现场施工人员进行整改并整改到位。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中广核山西二光三能	① 站前道路施工共计 9 人 (开始日期 2017.9.24, 结束日期 10.13)

其它事项	下午来一车支架材料到场。	

本日现场监理人员	孙富斌、马俊、卫磊
记录人:	王磊

总监(总监代表): 孙富斌