

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 15 日

星期: 日

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇 50mw 农业光伏电站项目

天气: 多云

气温: 19℃ ~ 26℃

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区 43 区支架验收: 要求倾斜角度符合设计, 做样板再进 行全面施工, 连接处螺栓要求紧固到位, 样板符合设计、规范要求。 ② 对光伏区组件进行巡视检查: 要求每组件平整度要符合 规范, 相邻组件之间高低差不大于 20mm, 要求符合设计要求。 ③ 对光伏区电缆敷设进行巡视检查: 要求交流箱电缆敷设 后, 接头不允许随处乱放, 线型要整齐、干净。 ④ 对现场安全进行巡视检查: 发现现场临时用电电缆存在 乱拉乱放现象, 予以提出, 现场工人已整改到位, 要求 工人安全佩戴安全帽。										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中 广</td><td>① 1~3、6~8、12、23、33 区光伏板、支架安装 共计 70 人。</td></tr> <tr> <td>核 西</td><td>② 4 区、14 区、16 区电缆敷设 共计 15 人。</td></tr> <tr> <td>= 光</td><td>③ 5、43 区焊接立柱 共计 12 人。</td></tr> <tr> <td>三 能</td><td>④ 23、25 区支杆做耐压试验。</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中 广	① 1~3、6~8、12、23、33 区光伏板、支架安装 共计 70 人。	核 西	② 4 区、14 区、16 区电缆敷设 共计 15 人。	= 光	③ 5、43 区焊接立柱 共计 12 人。	三 能	④ 23、25 区支杆做耐压试验。
承包单位	施工内容及进度										
中 广	① 1~3、6~8、12、23、33 区光伏板、支架安装 共计 70 人。										
核 西	② 4 区、14 区、16 区电缆敷设 共计 15 人。										
= 光	③ 5、43 区焊接立柱 共计 12 人。										
三 能	④ 23、25 区支杆做耐压试验。										
其 它 事 项	晚上 9 点整在开闭站综合楼会议室召开防台风专题会议。 确定台风期间做好人员、材料保护措施, 有值班人员在现 场巡视, 做好应急救援预案, 有药品、车辆等防预措 施, 减少损失。参与人员: 建设单位、监理单位、监理单位负责人。										
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、王磊										
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孙富斌										