

监 理 日 记()

日期: 2017年10月19日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18℃~28℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 检查预制桩打桩, 测量桩间距标高, 发现少数间距偏差过大, 经口头提出要求施工队整改, 经复查施工队已整改到位. ② 检查光伏区支架, 组件安装, 发现少数支架, 组件螺栓未紧固到位, 倾斜角度不符合设计要求, 经口头提出, 现场工人进行整改到位. ③ 1号线线路高压侧做耐压试验, 当班人员旁站至结束, 试验合格, 达到标准. ④ 对现场安全进行巡视检查, 发现有少数工人未佩戴安全帽, 少数人在高处作业未做好防护, 经口头提出, 已整改到位.	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 光 三 能	施工内容及进度 ① 1-3区、6、7、23、43、区支架组件安装 107人 ② 6、8区1x4电缆线敷设共6人 ③ 33区支架、组件螺栓, 消缺整改. ④ 44区预制桩打, 焊接试装 7人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马俊、王磊、唐健康、孙富斌	
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孙富斌	