

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年10月20日

星期: 五

天气: 多云

气温: 18.0~28.0

工程名称: 诺德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	①对光伏区桩基打桩进行检查,要求桩基轴线、标高、间距偏差在规范允许范围内,发现少数桩基有少许偏差,经以提出,已整改到位。②对光伏区支架、组件安装进行检查,发现少数倾斜角度不符合设计要求,经以提出,施工队已全部整改。③对光伏区电缆线敷设进行检查,电缆线敷设多条不能重叠,布置要合理,接头地方要做好防腐、防潮。④对现场接地焊接进行检查,要求接地搭接长度符合要求,环扁钢宽度,垂直接地极要符合设计要求,焊接后处理焊渣,刷防腐漆。⑤对现场安全进行检查,少数工人未佩戴安全带,少数高处作业未做好防护措施,经以提出,施工队已整改到位。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 支架、组件安装共120人 ② 3区直流电缆敷设共6人 ③ 7、8、14区1x4电缆敷设共24人 ④ 4区砍制桩打桩4人 ⑤ 8区焊接接地及接地极共2人
其 它 事 项	下午4:00在项目部综合楼开监理会议。	
本日现场监理人员		张俊、魏原建康、孙富斌 总监 (总监代表): 孙富斌
记录人: 1		江苏省建设厅监制