

监 理 日 记()

日期: 2017年10月21日

星期: 六

天气: 多云
气温: 18℃~27℃

工程名称: 洛德武鸣区行武镇50mw农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	①对光伏区预制桩打桩进行检查,要求桩基标高、轴线、间距偏差在允许范围内②对33区并网前准备进行检查,要求消缺到位,自检合格才能接送电.③对光伏区支架、组件进行巡视检查,要求支架、组件角度朝向符合设计,规范要求,发现少数支架角度不符合设计,整片及组件未安装好,予以提出,施工人员已整改到位.④对现场电缆线敷设进行检查,要求多条线敷设时不能重叠在一起,布置要合理,规范.⑤对现场安全进行检查,要求带电操作时,有保护手套,齐全的工具等,高处作业要防止掉落,临时用电要防止触电等.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 1-3区、8、10区、12、14、16区、43、46区支架、组件安装共104人. ② 8、12、14区1×4电缆线敷设共18人. ③ 43区支架焊接共8人. ④ 47区预制桩打桩共4人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		马俊、王磊、唐健康、孙富斌	
记录人: 王磊		总监(总监代表): 孙富斌	