

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 17℃~17℃

工程名称: 陆德武岭区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区支架、组件安装进行检查, 发现 43 区焊接立柱, 有少数焊缝不饱满, 焊渣未清理到位, 经口头提出, 要求现场工人, 进行整改, 最后复查发现已整改到位。
- ② 对现场已安装完光伏区支架、组件稳固性进行检查, 发现少数连接处螺栓未固定好, 少数没有垫片等, 经口头提出, 施工单位已安排人员消缺, 经复查已消缺到位。
- ③ 对现场组件材料进行开箱检验, 符合材料清单及图纸设计, 没有损坏、明显现象及其它损坏现象。
- ④ 对现场安全进行巡视, 要求临时用电注意安全, 高处作业做好防护措施。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- 申 广
- 核 面
- 二 次
- 三 能
- ① 1-3 区、8-10 区、11-14 区、43、46 区等支架、组件安装共 129 人
- ② 5、8、12、14 区、1x4 电缆线敷设共 31 人
- ③ 3 区焊接接地共 2 人
- ④ 43、45 区预制桩及焊接立柱共 8 人。

其
它
事
项

上午来二车组件材料进场。

本日现场监理人员

马俊、王磊、唐继康、孙富强

记录人:

王磊

总监 (总监代表): 孙富强