

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 23 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 16~27℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

- ① 对光伏区立柱焊接进行巡视检查, 立柱焊接地方要焊接饱满, 无焊接无间隙做好防腐措施.
- ② 对于33区并网进行并网前检查, 要求消缺完善符合并网要求. 线路要求符合设计, 万能表测量好正负极, 箱变变端接是弱电压, 否则不允许并网. 经检查符合要求, 33区可以并网.
- ③ 对于光伏区支架, 组件安装进行检查, 支架角度、朝向要求符合设计, 支架、组件水平方向要平整, 具有美观性. 有少数地方发现螺栓未拧紧, 垫片不到位. 经口头提出施工人员已经立刻纠正.
- ④ 对现场安全进行巡视检查, 要求临时用电注意安全, 高处作业已挂牌.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
= 兴
三 能.

- ① 1-3、7-10区, 12、14、18、43、46区支架、组件安装共115人.
- ② 5、8、12、14区1X4电缆线敷设、汇流箱端接共22人
- ③ 43、45区预制柱及焊接主柱8人.
- ④ 管理人员15人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌 张俊、王磊、唐健康.

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌.