

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月24日

星期: 二

天气: 多云

气温: 15~26℃

工程名称: 洪德武鸣区宁镇PPP农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

- ① 对光伏区支架焊接进行检查, 要求立柱垂直度、轴线偏差符合规范要求, 焊接牢固做好防腐措施。
- ② 对33区并网进行检查, 确认箱变冲击试验完成后才能投送电。发现逆变有警报消息, 分支路有问题, 经检查发现为4号汇流箱线路故障, 现场马上排查后经整改已恢复正常, 投送电正常。
- ③ 对现场支架安装进行检查, 发现少数支架螺栓未紧固到位, 经口头提出, 现场施工人员整改, 复查已全部整改到位。
- ④ 对现场安全进行巡视, 少数人未佩戴安全帽, 经提醒已整改到位佩戴齐全。要求高处作业做好防护, 运输货车禁止超载带人行驶, 货车转弯不允许带人。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 1-3、6、10-13、15、16、43、46区支架、组件安装共12人。
- ② 2、3、8、14、23区1×4电缆线敷设、汇流箱端接28人。
- ③ 1区焊接接地3人。
- ④ 43、45区预制桩顶焊接立柱共6人。

其 它 事 项

下午来西华比亚迪组件进场。

本日现场监理人员

孙富斌、张俊、王磊、唐健存。

记录人:

王磊

总监 (总监代表): 孙富斌

江苏省建设厅监制