

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17℃~27℃

工程名称: 苏德武鸣区宁武镇 5000P 光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区支架组件安装进行巡视检查,发现少数支架角度不符合设计要求,口头提出已整改到位,要求螺母要紧固到位.
- ② 对现场电缆线敷设进行检查,要求电缆沟埋深要符合设计,电缆沟转弯半径要符合设计,电缆线布置要美观.对汇流箱端接进行检查,要求线型美观,端接符合设计.规范.
- ③ 对现场立柱焊接进行检查,要求焊缝饱满,无焊渣.气孔.经发现有少数地方焊缝不饱满,焊接不到位.口头提出,现场施工人员已整改到位.
- ④ 对现场安全进行检查,要求临时用电注意安全,高处作业防坠落.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
核
二
三
广
西
兴
能

- ① 3区-11区、13、15、17-19区、43、47区支架、组件安装 98 人.
- ② 1-3区、8、12、14、23、44区电缆线敷设、汇流箱端接 5 人.
- ③ 45、47、预制桁架焊接立柱 4 人.
- ④ 1区焊接接地扁铁 2 人.

其
它
事
项

下午集=车比亚迪组件材料进场.

本日现场监理人员

孙富武、张俊、王磊、徐进康

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孙富武

江苏省建设厅监制