

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 27 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 19℃ ~ 27℃

工程名称: 靖德武鸣巴宁武镇 500W 农业光伏项目

监 理 工 作 情 况	①对现场质量、安全进行巡视检查,发现少数支架、组件螺母未 紧固到位,19区、17区等,经口头提出要求现场工人进行整改,施 工人已整改到位。②对预制桩顶焊接主拉进行检查,要 求轴线、间距偏差不得超出规范要求,发现少数焊接地方焊 缝不饱满,经口头提出,现场工人已整改到位。③对现场电 缆线进行检查,要求电缆地下埋深符合设计要求,发现少数 地方未挖到设计要求深度,经口头提出,现场工人重新开挖 整改到位。④对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽, 临时用电注意安全,带电操作时带好绝缘工具,防止触电 落等。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 9-11区、13、15-19区、46、43区支架组件安装共79人。 ② 1-4区、5、12、14、23、43、44区电缆敷设共36人 ③ 47区电缆沟开挖共2人。 ④ 45、47区预制桩顶焊接主拉共6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙富斌、张俊、王磊、康进康	
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孙富斌	