

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 19.8 ~ 29.0 °C

工程名称: 沛县武安镇50mw农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

① 对现场光伏区进行巡视,发现少数支架、组件螺母未紧固到位,经口头提出,现场工人已整改到位 ② 对预制桩打桩进行检查,要求轴线偏差、标高偏差、间距偏差符合规范要求,经检查有少数桩基偏差较大,现场施工立即整改到位. ③ 对现场电缆线敷设进行检查,要求电缆线敷设要符合设计,电缆开挖深度达到80cm~100cm,多条线路不能重叠在一起,要排布有序. ④ 对现场安全进行巡视检查,要求工人安全帽进行佩戴整齐,高处作业防止掉落,临电注意安全,带电作业时要用好绝缘措施等等.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 2、5、10、13、15、30、47 支架、组件安装共 76 人
② 1-4 区、6、12、23、47 区电缆线敷设共 26 人.
③ 48 区预制桩打桩共计 6 人.
④ 45、47 区预制桩顶焊接桩基共 6 人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊、康健康.

总监 (总监代表): 孙富斌.

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制