

监 理 日 记()

日期: 2017年10月29日

星期: 日

天气: 晴

气温: 18~29℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

①对现场预制桩打桩进行检查,要求标高偏差、轴线、间距偏差在允许范围内,发现少数桩基标高偏差较大,口头提出,施工人员已整改到位. ②对现场支架、组件安装进行检查,要求支架、组件水平方向平整度符合规范,角度、朝向符合图纸设计. ③对现场电缆敷设进行检查,要求电缆埋深深度符合设计,发现少数地方电缆沟深度不够,口头提出,现场工人已进行整改到位. ④对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,临时用电注意安全,带电操作要有绝缘工具,电笔等保护措施,高处作业要系好安全带.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
= 兴
三 能

① 1-2区、5、10、15、16、19、34、35、47区支架、组件安装共91人.
② 10、12、14、23、45区电缆敷设、汇流箱安装共36人.
③ 48区预制桩打桩共4人.
④ 45、47区预制桩顶焊接立柱共6人.

其 它 事 项

下午来二车比亚迪组件材料进场.

本日现场监理人员

孙富斌、张俊、王磊、唐健康

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孙富斌