

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月30日

星期: 一

天气: 晴

气温: 16℃~27℃

工程名称: 洛便武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

①上午对现场安全、质量进行巡视检查,发现少数质量有问题。螺母未紧固到位,电缆沟有少数地方未开挖到位不符合设计。经口头提出,现场予以整改。②下午在综合楼会议室4点召开监理会议,要求各队把安全质量交底贯彻到每个人,现场有问题的要及时整改消除。安全上各队都要戴好安全帽,工人注意安全特别是在带电区域工作做好防护措施,防止触电,高处作业时,做好防摔,防止掉落。③要求现场材料归类,补齐少数区域未完成的支架、附件(并网区)。④在电度上,11月15日之前完成全容量并网。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

①1区、5、10、15、16、19、34、45、47区支架附件安装共81人。
②10、12、14、23、45区电缆线敷设、汇流箱安装共32人。
③48区预制桩打桩共4人。
④45、47区预制桩焊接柱主共6人。

其 它 事 项

上午乘二车赴五塘佃村到站。

本日现场监理人员

孙富武、马俊、王磊、唐健康

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孙富武