

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 31 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16~27℃

工程名称: 淮阴武鸣区宁武镇 500kV 农业光伏电站项目

监理工作情况	① 对现场支架、附件安装进行检查, 支架方向、角度要符合设计。禁止用蛮力调支架角度问题, 经检查发现有少数工人用蛮力进行拉支架前撑, 经口头提出施工队已整改, 拆除不规则支架重新安装。② 对现场电缆敷设进行检查, 要求电缆沟深度要符合设计要求达到 80cm, 发现少数地方未达到 80cm, 经口头提出要求以重新开挖至 80cm。③ 对现场预制桩打桩进行检查, 要求桩高度、间距、轴线偏差符合规范要求。④ 对现场安全文明措施进行检查, 要求货车、运货车辆禁止车上坐人, 高处作业注意坠落, 临时用电注意安全, 做好保护措施。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	中广核二能	① 1、5、10、13、15、19、20、45、48区支架、附件安装共 95人 ② 11、13、15、19、48区电缆敷设、汇流箱安装共 28人 ③ 26区预制桩打桩共 4人 ④ 45、48区预制桩顶焊接立柱共 6人	
其它事项	下午来四车附件比亚迪电材料到场。		
本日现场监理人员		孙富斌、张俊、王磊、顾建康。	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 孙富斌	