

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年10月5日

星期: 10

工程名称: 江苏武宜运河335kV变电站光伏发电项目

天气: 晴转大雨

气温: 20℃-30℃

监 理 工 作 情 况

1. 配合总包方运维及专业的电工操作人员, 在26区增容并网。
2. 对26区1区预制板支架架体进行验收, 施工过程中进行巡查, 要求现场人员必须持证上岗, 必须保证支架垂直度。
3. 对26区46区预制板打板时, 发现部分间距过大, 其中另一厂家的板, 打下去后出现裂痕, 现场要求施工队, 必须保证间距误差, 将不合格的板, 放置一边不继续使用。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- |           |                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中 核 二 三 能 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支架安装20组, 累计完成2804组。</li> <li>2. 组件安装13组, 累计完成2048组。</li> <li>3. 预制板打板28组, 累计完成56组。</li> <li>4. 1x4电缆端接全部完成842组, 累计完成335组。</li> </ol> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

其 它 事 项

累计并网20.44MW

本日现场监理人员

记录人:

总监

(总监代表):