

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月6日
星期: 五

天气: 晴转多云
气温: 24℃-34℃

工程名称: 溧水区宁武镇Sammy光伏电站技改

监 理 工 作 情 况	1. 对12区电缆沟开挖深度、宽度进行测量,发现部分地段,深度不够,现场要求施工人员进行,对不符合要求的地方,重新开挖。 2. 针对雨天进站路面积水事宜,向总包单位,下发联系单,要求其必须将水抽干后,方可施工。 3. 24区汇流箱接线时,要求施工人员,必须将内新电毛刺清理干净,布线管应保证垂直。 4. 对8区组件安装时,现场要求施工队,必须将所有螺栓紧固到位,严格控制组件安装角度误差。				
施 工 情 况	<table border="1"><tr><th data-bbox="183 1153 359 1220">承包单位</th><th data-bbox="359 1153 1460 1220">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="183 1220 359 1691">中核二三</td><td data-bbox="359 1220 1460 1691"> 1. 支架安装13组, 累计完成2820组。 2. 组件安装6组, 累计完成200组。 3. 彩钢瓦打桩15组, 累计完成41组。 今天下午因下大暴雨, 现场无其他施工。 </td></tr></table>	承包单位	施工内容及进度	中核二三	1. 支架安装13组, 累计完成2820组。 2. 组件安装6组, 累计完成200组。 3. 彩钢瓦打桩15组, 累计完成41组。 今天下午因下大暴雨, 现场无其他施工。
承包单位	施工内容及进度				
中核二三	1. 支架安装13组, 累计完成2820组。 2. 组件安装6组, 累计完成200组。 3. 彩钢瓦打桩15组, 累计完成41组。 今天下午因下大暴雨, 现场无其他施工。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员:	孙富武, 马俊, 王磊, 徐健康				
记录人:	徐健康				
	总监 (总监代表): 孙富武				