

监 理 日 记()

日期: 2017年10月7日

星期: 六

天气: 多云

气温: 24℃-32℃

工程名称: 洛德武鸣五字武镇50mw光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

① 检查光伏区支架、组件安装, 要求支架、组件安装符合图纸设计, 支架斜梁角度为17°, 允许偏差±1°, 每组间距偏差在规范允许范围内, 组件要求斜面在同一平面内, 平整度符合规范要求, ② 检查汇流箱电线敷设, 要求线型敷设合理符合设计, 电线泥土要求清理干净, 不允许随便乱放, ③ 检查预制桩打桩, 要求桩间距偏差每排轴线偏差, 桩顶偏差在规范允许范围内, 偏差较大要及时整改, ④ 整理资料, 查看图纸、规范。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 3、4、33区支架、组件安装共20人。

② 4区汇流箱电线敷设共6人。

③ 4区预制桩打桩共4人。

④ 预制桩打桩今日完成10组, 累计完成48组。

⑤ 支架安装共计2826组, 组件安装共计2075组。

其
它
事
项

本日现场监理人员:

刘富武, 李俊, 王磊, 周健

记录人:

周健

总监

(总监代表):

刘富武