

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年10月8日

星期: 12

天气: 多云

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目 气温: 25°C-34°C

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区支架. 组件安装过程中, 发现部分安装角度过大. 组件堆放时, 仍用木棍或其他物件. 顶住组件背面. 现场要求施工人员立即进行整改, 并拍照发信总包项目部. 刘经理.
2. 33区. 组件放置时. 叠放. 致使出现倾斜. 现场拍照发信. 总包单位刘经理. 要求其立即进行整改.
3. 因昨日大雨. 场区道路较滑. 现场无其他施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 2
核 1
西
二 兴
三 能

1. 支架安装今日完成 51 组. 累计完成 2877 组
2. 组件安装今日完成 35 组. 累计完成 2110 组.
3. 汇流箱今日安装 15 个. 累计完成 16.08 MW.
4. 1x4 电缆敷设今日完成 8 个汇流箱. 累计完成 350 个.
5. 1x4 电缆端接今日完成 4 个汇流箱. 累计完成 33 个.

其 它 事 项

本日现场监理人员:

孙家武, 马俊, 王磊, 陈继波

总监 (总监代表):

孙家武

记录人:

陈继波

江苏省建设厅监制