

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 10 月 9 日

天气: 多云  
气温: 24°C - 33°C

星期: 一

工程名称: 洛德武路至宁武镇500WP光伏电站线路改造

## 监 理 工 作 情 况

1. 因前几天下大雨, 进站道路部分地段出现积水. 监理立即要求施工方, 对积水地段, 取以毛石, 进行重新铺设, 并重新进行压实.
2. 对箱变焊接过程中, 现场与施工人员进行技术交底, 要求必须将焊瘤, 焊渣等清理干净, 焊缝保持美观.
3. 对支架组件安装过程中, 发现, 部分施工员, 在安装时, 将组件电流接混在一起安装, 影响发电量. 现场要求其必须将其分开.

## 施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中  
核  
二  
三

- ① 44区预制板打桩共4人.
- ② 3、12、14、33区支架组件安装共55人.
- ③ 5、23区汇流箱电缆敷设共9人.
- ④ 1区、46区预制板板顶焊接立柱共5人.

## 其 它 事 项

下午来三车支架材料到观场.

本日现场监理人员

孙富斌, 马俊, 王磊, 何健波

记录人:

唐世华

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制