

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 14日

星期: 二

天气: 多云

气温: 18~24℃

工程名称: 洛隆县江达镇加曲乡农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	①对光伏区、升压站消缺,一、二期船改造进行巡视检查,要求施工单位抓紧把消缺工作及时完成. ②对预制舱改造进行监督,要求施工中注意安全,防止高空摔落.砸伤别人,注意防火,防触电. ③对光伏区支架、组件安装进行巡视检查,要求支架、组件符合设计和规范进行安装. 平整度、美观性符合要求,倾斜角度要为17°,偏差不能超出±1°. ④对现场工人施工安全进行巡视,要求防止高空作业摔落,临时用电防止触电,带电作业要做好绝缘措施,工人佩戴好安全帽.	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 = 兴 三 能	施工内容及进度 ① 16、17区、47、49、50区支架、组件安装 40人. ② 16、18、45、47、49区电缆桥架敷设共22人. ③ 47区预制舱焊架接立柱共4人.
其 它 事 项	升压站,预制舱消缺整改.	
本日现场监理人员 记录人: 丁磊		孙富斌、马俊、唐佳佳、丁磊 总监 (总监代表): 孙富斌



由 扫描全能王 扫描创建