

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年11月15日

星期: 三

天气: 雨

气温: 18℃ - 24℃

工程名称: 洛德武鸣区武鸣50MW农业光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 对开压站消缺, 一、二次柜改造进行巡视检查, 要求施工单位抓紧在停电期间进行消缺整改, 一、二次柜整改需注意安全, 高空作业做好防护, 防止掉落, 吊装预制柜注意成品保护及砸伤人, 要求有专人指挥。
- ② 因雨观场光伏区无法施工, 整理资料, 要求施工单位对工人进行交底到位(质量、安全施工交底), 要求工人特别注意安全文明施工, 防止事故发生。

承包单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

中 广  
核 西  
二 兴  
之 能

- ① 开压站消缺, 一、二次柜改造。
- ② 其它因雨无法施工。

其  
它  
事  
项

上午9点后公司周建民、周总来观场检查、指导, 对光伏区40、43、38区进行了巡视检查, 与总包单位、业主单位负责人进行了详谈, 中午12点后指导检查完毕返回。

本日现场监理人员

唐健、马俊、王磊、孙富斌

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建