

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年11月17日

星期: 五

天气: 多云

气温: 20-28℃

工程名称: 淮阴武马路武马路5000亩农业光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

① 对光伏区支架、组件安装进行巡视检查,要求组件安装,倾斜角度、方向、牢固度符合设计规范要求,连接处螺母要求同列位。② 对光伏区消缺、开孔消缺进行检查,发现少数地方消缺不到位需重新整改。③ 对1x4电缆桥架敷设进行检查,要求线型布置合理、美观,符合设计规范要求。④ 对焊接立柱进行检查,要求焊缝饱满,去除焊渣后再做防腐处理。⑤ 对安全进行巡视检查,要求工人佩戴安全帽,高处作业防止掉落,临时用电注意安全。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中  
广  
核  
西  
兴  
三  
能

① 43、16、17、45、44区光伏组件安装共57人  
② 47区电缆桥架敷设共2人  
③ 预制桩焊接方桩共4人。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、石磊

记录人: 孙富斌

总监 (总监代表): 孙富斌