

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 19 日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 11°-13°

工程名称: 溧德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区、升压站消缺, 要求各队抓紧时间完成再消缺后, 进行高压送电, ② 对光伏区支架、组件安装进行检查, 要求支架、组件平整度、倾斜角度符合设计规范要求, 母线连接要牢固.

③ 因雨其它未施工, 整理资料, 查看规范, 要求施工队对后期消缺及完工计划进行安排, 对队进行安全质量进行交底.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 升压站、光伏区消缺共 12 人.

② 48-49 区支架、组件安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊.

总监 (总监代表):

孙富斌

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制