

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月22日

星期: 三

天气: 阴

气温: 11 ~ 15℃

工程名称: 靖德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	①对光伏区43-50区进行巡视检查,经检查发现支架、组件安装少数平整度不符合规范要求,倾斜角度偏差较大.经口头提出,现场已及时整改.对46区接地扁铁进行检查,发现少数焊接处长度不够,要求重新焊接,并做好防腐处理.②要求施工人员佩戴好安全帽,现场高处作业要有作业平台,防止摔落.临时用电要符合规范,电缆禁止乱拉乱放,要符合三级配电要求,带电操作时要有绝缘措施,保护物品如绝缘手套等,防止触电.③要求施工单位每天对现场进行安全、质量交底.④下午对43-50区箱变逆变器通电前进行冲点检查,发现44区箱变内有短路现象,现场及时要求施工单位停止冲点,进行对其余箱变检查无问题后才允许通电.	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 43-50区支架、组件安装共55组,计50人. ② 46区焊接接地扁铁共2人 ③ 其余进行消缺工作计5人.消缺组件间接地连接共58组.
其 它 事 项	下午预计拉来一辆材料进场共2100根.	
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孙富斌	