

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 26 日

星期: 日

天气: 82

气温: 9-19℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

① 43-50区支架、组件安装进行巡视检查,发现少数材料随意乱放. 支架斜梁每组平整度有少数不符合规范要求. 经口头提出,施工队2人及时进行整改到位. ② 对现场安全进行巡视检查,2人佩戴安全帽,要求高处作业有作业平台,或系好安全带. 否则不允许施工. ③ 对50区电缆线敷设进行巡视检查. 电缆沟深度要求符合设计,电缆线不能叠加在一起. 要求敷设: 对50区支架安装进行检查,发现少数立柱偏差较大,经口头提出,施工人员及时调整问题,垂直度. ④ 对光伏区消缺进行检查,木桩脚二次灌浆、接地连接等,要求对以质量安全整改到位,及时消缺完成.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 43-50区支架、组件安装共50人.
② 47-50区电缆线敷设共10人.
③ 光伏区进行木桩脚二次灌浆、接地连接共25人.

其
它
事
项

支架安装15组,组件安装50组. 组件接地消缺共206组.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孙富斌

江苏省建设厅监制