

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 29 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 18~25℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区进行巡视检查,要求消缺工作尽快落实整改,增加人员和排除进度计划,要求按计划实施到位. ② 对47-50区支架、组件安装进行检查,要求整体平整度、倾斜角度、螺母紧固度达到设计、规范要求,经检查有少数组件倾斜角度偏差较大,口头提出后施工人员及时整改到位. ③ 对47-50区电缆桥架敷设进行检查,要求地面敷设,排布整齐,电缆间距符合设计规范要求,电缆沟深度有少数部分不够,口头提出,施工方进行重新挖深. ④ 对汇流箱端接进行检查,发现少数线头未压紧,线头套管未及时套好,汇流箱防火封堵不到位,口头提出,施工人员及时进行整改,已全部整改到位. ⑤ 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,高处作业做好防护措施,临时用电要注意安全,按规范要求布置电线.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 光伏区消缺共25人 ② 47-50区支架、组件安装共55人 ③ 45-50区电线敷设、汇流箱端接共11人 ④ 焊焊接地扁铁共计4人	
其 它 事 项	今日支架安装25组、组件安装25组,通讯调试完成35台交换机,组件接地完成100组,基础包脚200组.		
本 日 现 场 监 理 人 员		孙富斌、马俊、王磊	
记 录 人: 王磊		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 孙富斌	