

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 11 月 3 日

星期: 五

天气: 晴

工程名称: 淮阴武鸿区宁元镇50MW农业光伏电站项目

气温: 16℃~29℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对6区、14区并网进行检查,要求汇流箱电缆线端接牢固,检查电压是否稳定,箱变变压器需依次送电及开关,箱变已冲击3次,6区、14区送电成功并网完成.
- ② 对现场组件安装进行检查,发现少数人对成品保护无意识,要求认不得损坏组件材料,组件角度需符合设计要求,螺母要紧固到位.
- ③ 对46区电缆线敷设、电缆沟回填进行检查,要求电缆沟深度应符合设计,电缆敷设不允许重叠,要求布置符合规范,回填时先用细土覆盖,再铺砖保护,砖要密实铺满.
- ④ 要求现场2人安全防护带好,带电操作要做好安全措施.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 子
核 西
工 兴
三 能

- ① 1、5、10、11、13、15、18、20、44、48区支架组件安装12人.
- ② 5、11、19、46区电缆线敷设,汇流箱端接2人.
- ③ 5、12区焊接接地扁铁共4人.
- ④ 其余小工共16人.

其
它
事
项

下午集六车比亚迪组件材料进场.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐世康、王磊

总监 (总监代表): 孙富斌

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制