

监理日志()

日期: 2017年11月30日

天气: 阴
气温: 14-23℃

星期: 四

工程名称:

监理工作情况	<p>① 对 47-50 区 支架、组件安装进行检查，要求施工单位在施工中注意支架的整体平整度、线条水平、角度符合设计要求(7度角)。根据项目刻定，② 对光伏区消缺进行检查，要求施工单位做好进度计划，并按进度计划时间完成。经检查发现多数整改未及时完成，已要求施工单位尽快增加人员进行整改。③ 对 47-50 区 江流箱盖板及电缆线敷设进行检查，经检查少数电缆线敷设不符合设计要求，排布不整齐，江流箱端线型不规范、较杂乱。④ 对现场安全进行检查，现场人员及时进行整改到位。⑤ 对现场安全进行巡视，要求高处作业注意做好防护措施，防止摔伤、工人佩戴好安全帽，发现少数工人未佩戴安全帽，立即提出，已佩戴整齐。</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中广核山西新兴三能</td> <td> ① 47-50 区 支架、组件安装共计 58 人。 ② 47-50 江流箱盖板、电缆线敷设共计 11 人。 ③ 光伏区 消缺共 22 人。 </td> </tr> </tbody> </table>		施工单位	施工内容及进度	中广核山西新兴三能
施工单位	施工内容及进度				
中广核山西新兴三能	① 47-50 区 支架、组件安装共计 58 人。 ② 47-50 江流箱盖板、电缆线敷设共计 11 人。 ③ 光伏区 消缺共 22 人。				

施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中广核山西新兴三能</td><td> ① 47-50 区 支架、组件安装共计 58 人。 ② 47-50 江流箱盖板、电缆线敷设共计 11 人。 ③ 光伏区 消缺共 22 人。 </td></tr> </tbody> </table>		施工单位	施工内容及进度	中广核山西新兴三能	① 47-50 区 支架、组件安装共计 58 人。 ② 47-50 江流箱盖板、电缆线敷设共计 11 人。 ③ 光伏区 消缺共 22 人。
施工单位	施工内容及进度					
中广核山西新兴三能	① 47-50 区 支架、组件安装共计 58 人。 ② 47-50 江流箱盖板、电缆线敷设共计 11 人。 ③ 光伏区 消缺共 22 人。					

其它事项	支架安装 40 组、组件安装 55 组、组件消缺 3 组 未完成浇筑 128 组。(二次浇筑)	

本日现场监理人员	孙富斌、王磊、马俊	
记录人: 孙富斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌