

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 4 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 16℃ ~ 28℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	① 对8区箱变、2区箱变进行并网前检查,要求线路通畅,相位符合设计要求,端接牢固,不允许过电过接。 ② 对现场预制杆打桩进行检查,要求桩基标高、轴线、桩间距偏差等进行测量,不允许超出规范要求。 ③ 对现场支架、组件安装进行检查,组件安装中螺母要紧固到位,对成品要做保护,不允许损坏组件材料。 ④ 对现场安全进行检查,不允许载货车辆带人行驶,高处作业做好防护措施,有作业平台,带电操作要有绝缘手套等保护物品,做为防护等,不允许盲目带电作业。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 1、5、10、11、13、18、19、20、45、46区支架、组件安装118人 ② 5、11、45、48、49、50区电缆代敷、端接等28人 ③ 45、48区预制杆打桩、端接立桩共5人 ④ 小工22人(补桩、清缺)
其 它 事 项	上午来回车比亚迪组件材料。	
本日现场监理人员	孙富斌、张俊、张磊、廖生康	
记录人:	孙磊	总监(总监代表): 孙富斌