

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 6 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 15.0~16.0

工程名称: 溧德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

- ① 对光伏区并网区域进行检查消缺情况,发现少数地方还未消缺完成,经口头提出,施工人员立即进行整改消缺.
- ② 对光伏区电缆线敷设、端接进行检查,要求电缆线布置合理,不允许有重叠的部分,线型要美观,端接排列整齐,不交叉.经检查发现少数线型交叉不美观,施工单位已进行整改到位.
- ③ 对光伏区预制桩打桩进行检查,要求桩间距偏差、标高、轴线偏差符合规范要求,有少数桩间距偏差较大,经口头提出,施工人员现场整改到位.
- ④ 对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,做好防护措施,防止高空坠落.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
= 兴
三 能

- ① 5、11、13、15、18、20、43-46区安装、组件安装共98人.
- ② 11、15、43、44、45、48区电缆线敷设、端接共36人
- ③ 47区预制桩及焊接立板共6人.
- ④ 49区预制桩打桩共4人.

其 它 事 项

下午来回车比亚达组件材料进场.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌