

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月8日

星期: 三

天气: 阴

气温: 17~22℃

工程名称: 淮阴区宁河区50MW渔业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

①对光伏区支架、组件进行巡视检查,要求螺栓拧紧,支架倾斜方向、高度、及平整度符合设计、规范要求。②对预制桩打桩进行检查,要求桩间距、标高、轴线偏差符合规范要求,经检查少数桩基标高偏差较大,施工单位已进行整改。③对现场电缆线敷设、端接进行检查,发现少数电缆沟埋深不够(初次提出,施工方重新加深,要求电缆线敷设不允许重叠在一起,端接处要美观,严禁杂乱交叉在一起)④对现场安全进行检查,要求工人安全帽佩戴齐全,临时用电符合安全、高处作业要有作业平台,防止摔落带电操作做好绝缘保护措施。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况中 广
核 西
二 兴
三 能

① 11、15、18、19、43-47、48区支架、组件安装共65
② 11、15、43-47、48区电缆线敷设端接、电缆沟盖板
接地焊接等共26人。
③ 48区预制桩顶焊接桩基、49区预制桩打桩
共26人。

其
它
事
项

上午来二车组件材料进场。

本日现场监理人员

孙宇斌、马俊、唐世成、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孙宇斌