

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 9日

星期: 四

天气: 阴
气温: 16.8 ~ 23.6

工程名称: 沐阳县马厂镇50mw农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

①对光伏区支架、组件进行巡视检查,要求支架组件安装角度、朝向符合设计要求,螺丝牢固到位②对预制桩进行检查,少数桩基间距偏差较大,经口头提出施工单位已整改到位③对现场电缆线敷设,端接进行检查,经口头提出施工单位已对不符合设计规范的要求地方进行了整改,经检查已整改到位④对现场并网前工作进行检查,3区准备并网,经查电气安装符合规范,设计、汇流箱、箱变电缆布置合理,端接符合规范,允许并网⑤对现场安全文明施工进行了检查,要求临时用电符合规范要求,防止触电,高处作业防止坠落,正确使用安全防护用品。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 干
核 西
二 兴
三 能

① 15、18、19、43-47、48区支架、组件安装共计55人
② 15、43-47、48区电缆线敷设、端接电缆沟铺砖共26人
③ 26、48区预制桩及焊接立柱共5人
④ 49区预制桩打桩共4人

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、张俊、唐健康、王磊

总监(总监代表): 孙富斌

记录人:

王磊