

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 6 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 11-21℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇500kV农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 49区扩容前对箱变、22流箱电缆线端接进行检查,要求箱体密封到位,电缆套管防火泥封堵到位,电缆代型布置合理,没有杂乱交叉现象,否则不能进行送电,经检查有少数地方存在未清理干净,现场已及时清理. ② 对支架、组件消缺进行检查,要求少数未完成的尽快安装完成,达到并网送电,支架、组件整体平整度、倾斜度、连接处螺栓紧固度等要求符合设计、规范要求. ③ 对后期消缺内容进行检查,要求施工尽快完成,例如组件接地、少数材料上有泥土未清理干净,箱变平台未找平,桩脚二次灌浆等. ④ 对现场安全进行检查,要求高处作业注意安全,运输车辆禁止超载带人,工人佩戴好安全帽.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 49区50区支架、组件消缺共15人. ② 22、23区组件接地消缺共8人. ③ 24区桩基二次灌浆共18人.(包脚)
其 它 事 项	项目部拆除完成、准备打孔、设置利字桩基共23组.	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌