

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 7 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 14-21℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 5MW 农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对 49 区接地焊接进行检查, 要求接地网位置、搭接长度符合设计, 焊缝要饱满, 去除焊缝后要用防锈防腐漆. 经检查发现有一处搭接长度不够, 已要求施工队进行整改. ② 对光伏区消缺工作进行跟踪检查, 要求支架、组件螺母拧紧. 桩脚螺栓拧紧到位后才能二次包脚浇筑. 桩脚浇筑前必须将桩脚拧紧到位. 接地网未全部完成的需修补到位. 组件与组件连接的接地线需消缺完成不能有遗漏. ③ 对现场施工安全进行检查, 以需佩戴好安全帽. 高处作业要注意防护, 必须安全带系有作业平台. 临时用电要符合规范要求, 不得乱拉乱放. 带电操作要有绝缘保护, 防止触电.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 49 区接地焊接需铁共 3 人. ② 现场消缺共计 35 人. ③ 43-50 区组件调整消缺共 12 人.
其 它 事 项	项目部拆除清理垃圾	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌