

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月8日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12-18℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站工程

监
理
工
作
情
况

①对项目部剩余桩基打孔进行检查,要求打^孔时垂直,不能倾斜。孔深要符合设计要求。②对光伏区消缺进行检查,要求组件接地线上下排均要连接。立柱包脚没焊的需接焊到位,没焊前要把包脚螺母拧紧。现场接地环网要焊接齐全,漏焊地方要及时修补到位。其它箱变、汇流箱等出现问题要及时联系厂家进行更换修理。③对现场焊接扁铁进行检查,要求搭接位置符合设计规范要求,搭接长度符合规范,焊接后要去除焊渣,做好防腐措施。④对现场安全进行巡视检查,要求工人佩戴好安全帽,有少数工人未佩戴好,经口头提出已佩戴齐全。临时用电要求符合规范要求,不允许乱拉乱接。注意用电安全。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 项目部剩余桩基打孔,共5人。
② 光伏区消缺45人。
③ 49区焊接扁铁共3人。

其
它
事
项

项目部拆除地基剩余桩基钢筋引孔,改点...

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌