

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 1 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 12℃ ~ 21℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对 47-50 区支架、组件安装进行检查, 经发现少数组件安装平整度不符合规范要求, 水平线系又在一条线上, 现场口头提出要求 2 人按照规范要求进行调整, 现场 2 人已整改到位. ② 对 47、48 区并网前汇流箱、箱内变电缆头及端接进行检查, 要求电缆线路敷设美观, 接头连接牢固, 没有错接漏接, 经检查少数地方卫生没有清理干净, 要求 2 人及时清理到位. ③ 对光伏区消缺进行跟踪检查, 检查组件接地、柜电脚灌浆、螺栓紧固、场区接地等要求施工方尽快消缺完成, 整改到位. ④ 对现场安全进行巡视, 要求临时用电注意安全, 电缆不得乱接乱放. 高处作业要有防护措施, 注意掉落, 作业平台、发电机要有接地.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 47-50 区支架、组件安装共 60 人. ② 47-50 区汇流箱端接共 5 人 ③ 光伏区消缺共 25 人.
其 它 事 项	支架安装 40 组, 组件安装 50 组.	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊.
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌.