

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 10°-18°

工程名称: 浩德武鸣区宁村镇50MW农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场桩脚二次灌浆进行检查,要求浇筑前桩检核要牢固到位. 桩脚不能缺少. 浇筑时要振捣到位. 不能出现漏振现象.
- ② 对现场消缺进行跟踪检查,发现少数接地未水平接到位. 要求施工及时将遗漏地方修补完整. 少数支架. 组件螺栓松动. 要求施工及时进行全部检查拧紧.
- ③ 对现场安全进行巡视,要求在消缺中注意安全. 佩戴好安全帽. 高处作业要有作业平台. 带好安全带. 临时用电要注意安全. 发电机要有接地. 带电操作要有绝缘措施. 严禁带电作业. 带电区域消缺施工要到区修处开工作票.

施
工
情
况

施工 单位

施工 内容及进度

中 广
核 西
二 安
三 能

- ① 35区立柱包脚砂浆浇筑 18人.
- ② 13.29.46区支架拉杆. 组件接地线消缺 15人.
- ③ 4区36区箱变平台抹灰 24人.

其
它
事
项

利东23组木桩基已浇筑完成.

本日现场监理人员

孙富斌, 张俊, 王磊.

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌