

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 15 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 9-12℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区消缺整改进行检查,要求'箱体内部清理干净,电缆线端接是否有虚接现象.支架、组件螺母螺栓是否有松动是否需要拧紧加固.角度偏差较大的需要调整.对现场接地有遗漏的要及时修补到位. ② 对28区剩余支架、组件安装进行检查,要求'主杆偏差符合规范.支架斜梁倾斜角度要符合设计有17°倾角.螺栓、螺母拧紧. ③ 要求工人佩戴好安全帽,经检查发现少数工人未佩戴安全帽,以提出后已佩戴好.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 光伏区28区剩余支架安装共18人. ② 24区汇流箱消缺整改共3人. ③ 45-50区组件接地线连接共5人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌