

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 4-15℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区消缺整改进行跟踪检查,要求组件接地线不能有遗漏,上下两排板都要连接,支架接地扁铁有遗漏的要补焊,对箱变变平台抹灰找平进行检查,要求平台收光抹平到位,不能积水. ② 对立柱包脚前,螺栓要紧固到位,否则不允许进行灌浆. ③ 对现场工人安全进行检查,工人要佩戴好安全帽,高处作业要有防护措施,有安全的作业平台,临时用电要注意用电安全,发电机要有可靠接地,有少数工人未佩戴好安全帽,经叫出,已佩戴整齐.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1193 354 1279">施工单位</th><th data-bbox="354 1193 1458 1279">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 1279 354 1693"> 中 广 核 西 二 兴 二 能 </td><td data-bbox="354 1279 1458 1693"> ① 28区少数组件调整共8人. ② 28、35区箱变变平台找平共3人. ④ 现场其它消缺人数共12人 (组件连接、刷防锈漆.) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中 广 核 西 二 兴 二 能	① 28区少数组件调整共8人. ② 28、35区箱变变平台找平共3人. ④ 现场其它消缺人数共12人 (组件连接、刷防锈漆.)
施工单位	施工内容及进度				
中 广 核 西 二 兴 二 能	① 28区少数组件调整共8人. ② 28、35区箱变变平台找平共3人. ④ 现场其它消缺人数共12人 (组件连接、刷防锈漆.)				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、王磊				
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌				