

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 6℃-19℃

工程名称: 浩德武邑县宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对现场38区、18、19、23区木架二次灌浆支模进行检查;要求灌浆前,立柱螺母要紧固到位否则不予灌浆浇筑. ② 对现场组件接地线连接进行检查,要求螺丝要紧固到位,上排、下排组件之间都要有接地线要符合图化设计. ③ 对现场安全进行巡视,要求施工人员佩戴好安全帽,高处作业要做好防护措施,临时用电注意安全,带电区域作业要设围栏处并设警戒线,否则不能进行操纵施工.临时用电要做好安全防护.要求施工单位及时消除安全隐患制定应急预案计划.	
施 工 情 况	施工单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 18、19、23、38区立柱包钢支模. ② 43区组件接地线连接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌