

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12.0~21.0

工程名称: 塔子沟乡武岭50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区支架、组件安装进行巡视检查,要求整体平整度、水平度要符合规范,高度倾斜要符合设计,不允许支架未调整到位就装组件材料,注意做到成品保护,组件不能踩踏.② 对49区桩基预制桩打桩进行检查,要求标高、轴线、间距等偏差要符合规范要求,经检查有少数桩间距偏差较大,口头提出施工方已整改纠正.③ 对现场光伏区消缺进行跟踪检查,要求施工方及时消缺完成,增加工人,排好进度计划.④ 对现场安全进行检查,临时用电不允许乱拉乱接,发电机要有接地,高处作业要有作业平台,系好安全带,现场工人要求佩戴好安全帽.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 49-50区支架、组件安装共计45人. ② 49区预制桩打桩3人. ③ 光伏区消缺25人.
其 它 事 项	今日47区并网1MW.	
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、王磊	
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	